



Bilaga 2

Etappkarta över utbyggnadsområdet refererande tillpreliminär tidsplanen nedan, reviderad 2008-09-01

Preliminär tidsplan för utbyggnad av fjärrvärme. Referar till etappindelning enligt kartbild.

Just nu; har vi avslutat Edsviken – Rölon i etapp 8. All kraft går till förbindelseledningen Nolgård – Stora Enso Skoghall AB som driftsätts vid årsskiftet.

Etapp	Projekt del / Benämning	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Götetorp		-----								
3	Götetorp/Gunnarskär		-----								
4	Gunnarskär		-----								
5	Götetorp-stamkulvert		-----	-----							
6	Götetorp										
7	Ny panncentral samt Hammarlunden		-----								
8	Edsviken, Rölon, Lunden				-----	-----	-----				
9	Klöverud				-----						
10.1	Hammar, planerad start norra delen						-----	-----			
10.2	Hammar, planerad start södra delen							-----	-----		
10.3	Klöveruds (norra delen)						-----				
10.4	Anneberg, etapp 2, 3						-----	-----			
11.1	Djupsundet						-----				
11.2	Hälltorp						-----	-----			
12	Nolgård						-----				
13	Lövnäs norra				-----						
14	Lövnäs södra				-----						
15	Bärstad									-----	-----